



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ของเขตเทศบาล ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการแสดงถึงเป้าหมายโครงการรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ และห้วงเวลาระยะเวลาที่ดำเนินการจริงชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ให้ปิดประกาศผลการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโกมล พิณจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลหนองแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ										
๑	โครงการก่อสร้าง สร้างรายได้	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	/				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค.๖๗		/				สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานอุทกศาสตร์และการโยธา										
๑	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ จากบ้านหนองบัว-พัง นันทะ มาตย์ ถึงบ้านแม่สีดา บ้านเย้ม หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/				๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านแม่บัวจันทร์ นาคผล ถึง บ้านนางอ้อพร ร่วมจิตร์ หมู่ที่ ๕	๒๐๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/				๒๐๕,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ เส้นบ้านแม่บัวจันทร์ นาคผล ถึง บ้านนางอ้อพร ร่วมจิตร์ หมู่ที่ ๕	๑๕๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/				๑๕๕,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายนานาชาติ) ระยะียบแหลม ถึงนาแม่ราตรี หมู่ที่ ๑๐	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/				๑๐๕,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านแม่บุญยัง เดือนจันทร์ไปบ้านนางชรัตน์ อินทะสีดา หมู่ที่ ๑๔	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/	/				กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสามแยกโพนสูงถึงบ้านนางใหม่ ตากลม หมู่ที่ ๑๔	๓๔๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/				๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นจากบ้านแม่สวย ถึงบ้านพ้อมล หมู่ที่ ๑๕	๒๕๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/				๒๕๑,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านพ่อประสาร จูเมืองถึงบ้านนายธีระวัฒน์ สายสิงห์ หมู่ที่ ๑๖	๑๔๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/				๑๔๓,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
แผนงานคณะและชุมชน										
๑	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจโครงการขยายไฟฟ้าเส้นบ้านค้ายางถึงบ้านคูน หมู่ที่ ๖ บ้านค้ายาง	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		/				กองช่าง	
๒	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจโครงการขยายไฟฟ้าเส้นรอบหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ (โรงสี)	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		/				กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต										
แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๗		/				สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - พ.ค.๖๗	/				๑๗,๘๐๐	สำนักปลัด	
๓	จัดซื้อและติดตั้งสารบัสัญญาณกล้องวงจรปิด	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/					สำนักปลัด	
แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ										
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/				๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา										
แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	/				๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค.๖๗	/				๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๓	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดสาเกตุ	๓๙๖,๙๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/					กองการศึกษา	
๔	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดศรีชมชื่น	๓๕๒,๘๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/					กองการศึกษา	
๕	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ	๑๑๔,๙๗๒	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/					กองการศึกษา	
๖	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น	๗๖,๖๔๘	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/					กองการศึกษา	
๗	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านหนองแวง	๑๙๑,๖๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/					กองการศึกษา	
๘	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนหนองแวงวิทยา	๓๔๔,๙๑๖	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/					กองการศึกษา	
๙	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านค้ำยาง	๗๖,๖๔๘	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/					กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน หนองแวงวิทยา	๗๙๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/	/			กองการศึกษา		
๑๑	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ค้ายาง	๒๘๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/	/			กองการศึกษา		
๑๒	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน หนองแซง	๕๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/	/			กองการศึกษา		
	แผนงานศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. -มิ.ย.๖๗	/	/			กองการศึกษา		
๒	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	/			๔๙,๙๒๕	กองการศึกษา		
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค.๖๗				/	กองการศึกษา		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาตำบลสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข										
แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะ	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ม.ค.๖๗	/				สำนักงานปัสัฒ		
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.๖๗	/				สำนักงานปัสัฒ		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			/			สำนักปลัด	
๔	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์ตามโรงการ สัตว์ปลอดโรค คมนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.๖๗	/				๒,๙๔๖	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนสำหรับบริการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย. ๖๗			/			สำนักปลัด	
แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการรณรงค์ รักษา รักษา แผ่นดิน		พ.ค.-ก.ย.๖๗			/			สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ										
แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการต่อต้านการทุจริตใน เขตเทศบาลตำบลหนองแวง แก้มหอม	๑๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๗			/			สำนักปลัด	
๒	โครงการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗		/				สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	๑๕,๐๐๐	มิ.ย.- ก.ค.๖๗			/			สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๔	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน และกลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มอื่นๆและประชาชนทั่วไป	๒๘๘,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - พ.ค.๖๗	/				สำนักปลัด		
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดี	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/				สำนักปลัด		
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.พ.๖๗	/				สำนักปลัด		